



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal
"Año de la universalización de la salud"

MEMORANDO N° 1834-2020-GM/MPS



A : Ing. **RENÉ HENOSTROZA LÁZARO**
Gerente de Infraestructura

ASUNTO : NOTIFICO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°
0261-2020-GM-MPS SOBRE APROBACIÓN DE
AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO – POST ESTADO
DE EMERGENCIA NACIONAL

REFERENCIA : a).- Informe N° 0165-2020- GI-MPS

FECHA : Chimbote, 20 JULIO 2020

.....

Por la presente, notifico formalmente y por escrito original debidamente visado y firmado de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0261-2020-GM-MPS, sobre **APROBACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO DE OBRA “REHABILITACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAMO AV. INDUSTRIAL A TANGAY CON 9.20 Km., DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, para su atención, cumplimiento y custodia, bajo responsabilidad, asimismo, anexo a la presente:

- R.G.M. N° 0264-2020-GM-MPS
- Copia de Carta N° 0257-2020-GM-MPS
- Copia de Carta N° 0256-2020-GM-MPS

Atentamente.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
GERENCIA MUNICIPAL
Ing. Jesus R. Rodriguez Fuentes
C.I.P. N° 60044
GERENTE

6 ITIC



61716

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0261-2020-GM-MPS

Chimbote, 17 JULIO 2020

VISTO.-

El Informe N° 165-2020-GI-MPS de fecha 16JUL2020 de la Gerencia de Infraestructura sobre **AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE VÍAS VECINALES TRAMO AV. INDUSTRIAL A TANGAY CON 9.2. Km., DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**; y,

Página | 1

CONSIDERANDO.-

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, con motivo de la pandemia por coronavirus, el Estado Peruano mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declaró emergencia nacional y aislamiento social obligatorio por el plazo de quince días calendarios, los mismos que a través de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM de fecha 27MAR2020, N° 064-2020-PCM de fecha 10ABR2020, N° 075-2020-PCM de fecha 25ABR2020, N° 083-2020-PCM de fecha 09MAY2020, N° 094-2020-PCM de fecha 23MAY2020 y N° 116-2020-PCM de fecha 26JUN2020 ha prorrogado el plazo del estado de emergencia nacional por efectos de propagación del COVID-19; más en materia de reanudación de actividades económicas, desde el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM modificado por la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM de fecha 18JUN2020, ha establecido medidas focalizadas respecto al aislamiento social obligatorio debido a que se inició la reanudación de actividades mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03MAY2020 que aprobó la Fase I, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM de fecha 04JUN2020 y Decreto Supremo N° 110-2020-PCM de fecha 18JUN2020 que aprobó y amplió la Fase II y mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM de fecha 30JUN2020 que aprobó la reanudación de la Fase III.

Qué, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM de fecha 18JUN2020 modificó el numeral 3.2. del artículo 3° del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23MAY2020, en los siguientes términos: *"para el desarrollo de actividades económicas en el departamento de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz del departamento de Áncash, su continuidad o reanudación se rigen de acuerdo a lo señalado por los Decretos Supremos N° 080-2020-PCM, N° 101-2020-PCM y N° 103-2020-PCM..."* que prescriben que *"para la zona urbana de los departamentos y provincias señaladas en el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, el inicio de las actividades o unidades productivas aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades será determinado mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente"*

Qué, en el marco de la reanudación de actividades y reactivación económica de la Fase 2 aprobada por Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y ampliada por Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, la Presidencia de Concejo Municipal emite la **Resolución Ministerial N° 134-2020-PCM** de fecha 24JUN2020, en la cual **determina el inicio de las actividades del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios para la zona urbana de los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz del departamento de Áncash** señalados en el numeral 3.2. del artículo 3° del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, en el marco de lo dispuesto en el numeral 3.3. del artículo 3° del Decreto Supremo



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0261-2020-GM-MPS

N° 080-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos N° 101-2020-PCM y N° 103-2020-PCM.

Qué, con fecha 10MAY2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el **Decreto Legislativo N° 1486** que establece en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, la "Reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM", es de alcance a las obras por contratación especial establecido en la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por lo que deberán los ejecutores de obra, **"dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudación de actividades en el ámbito geográfico donde se ejecuta la obra... presentar a la entidad, de forma física o virtual, como mínimo, lo siguiente: (i) Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta crítica de la obra; (ii) Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda; (iii) Programa de ejecución de obra (CPM); (iv) Calendario de avance de obra actualizado; (v) Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente; (vi) Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado; y, (vii) Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar (...)"**

Página | 2

Qué, mediante Informe N° 165-2020-GI-MPS de fecha 16JUL2020, la Gerencia de Infraestructura emite informe sobre **AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE VÍAS VECINALES TRAMO AV. INDUSTRIAL A TANGAY CON 9.2. Km., DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, solicitada por el ejecutor de obra CONSORCIO FLAPEVI mediante Carta n° 008-2020-CONSORCIO-FLAPEVI/RL ingresada a la entidad municipal el día 09JUL2020, de lo cual se verifica que se encuentra en el plazo de los quince días calendario de autorizada la reanudación de actividades en materia de Reconstrucción Con Cambios y que conforme al literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D. Leg. 1486, ha presentado los documentos mínimos exigidos, por lo que es necesario, identificar los siguientes datos:

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA (ACTUAL ESTADO DE LA OBRA)

Régimen de contratación	: Ley N° 30556, reglamentos y sus modificatorias.
N° Contrato	: 011-2020-GM-MPS
Fecha de firma de Contrato	: 20FEB2020
Monto contractual	: 1,404,676.66 Soles
Plazo de Ejecución	: 75 días calendario
Fecha de inicio de obra	: 04MAR2020
Término programado	: 17MAY2020
Fecha de paralización de Obra	: 16MAY2020
Hecho generador de paralización de Obra	: D.S. N° 044-2020-PCM – Estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio.
Días calendarios Ejecutados	: 12 días calendario
Saldo de plazo contractual	: 63 días calendario
Autorización de reanudar actividad	: R.M. N° 134-2020-PCM
Fecha de publicación de actividad	: 24/06/2020
Fecha de solicitud del ejecutor de obra	: 09/07/2020



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0261-2020-GM-MPS

Qué, el OSCE a través de la Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE ha formalizado la aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD sobre "Alcances y Disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486" rectificada por Resolución N° 069-2020-OSCE/PRE, que permite a la entidad y al ejecutor de obra determinar el alcance y los efectos del procedimiento de ampliación excepcional de plazo, así como la implementación de medidas para la prevención y control de la propagación del COVID – 19 en la ejecución de obra.

Página | 3

Qué, respecto a la cuantificación de la ampliación excepcional del plazo, el ejecutor de obra aunado a los 63 días calendarios que tiene por saldo de plazo contractual (Ficha técnica de obra) solicita 154 días calendarios más que permite el Decreto Legislativo 1486 en concordancia con la Directiva N° 005-2020-OSCE/PRE, los cuales corresponden al siguiente desglose:

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO = (PLAZO N° 01 + PLAZO N° 02 + PLAZO N° 03)

PLAZO N° 01 (desde D.S. N° 044-2020-PCM hasta RM N° 134-2020-PCM)	PLAZO N° 02			PLAZO N° 03
Plazo de paralización de obra por aislamiento social obligatorio desde	Plazo de presentación de solicitud de ampliación excepcional de plazo	Plazo para emitir pronunciamiento sobre solicitud de ampliación excepcional de plazo	Plazo para adecuar ambientes de trabajo y re-movilización de personal y equipos.	Plazo por reprogramación y cambio de duraciones.
101	15	15	8	15

Asimismo, precisa y prevé que el reinicio de obra será el día 02AGS2020 hasta el 18OCT2020; respecto a la cuantificación del costo de implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, el ejecutor de obra, solicita lo siguiente:

Costo directo incurridos o devengados durante el periodo de paralización de obra a consecuencia de la declaratoria de Estado de emergencia nacional.	s/. 41,300.00 Soles, incluido IGV
Costo por elaboración, implementación y adecuación de ambientes de trabajo bajo las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID 19	s/. 74,006.24 Soles, incluido IGV.
Costos por re-movilización de personal y equipos	0.00

Qué, respecto a lo solicitado por el ejecutor de obra, la Gerencia de Infraestructura y la Subgerencia de Obras Públicas, en la condición de áreas usuarias, emiten opinión mediante el Informe N° 165-2020-GI-MPS de fecha 16JUL2020 e Informe N° 431-2020-SGOP-GI-MPS de fecha 15JUL2020, y manifiestan lo siguiente:

i) Respecto a la cuantificación de plazo, el área usuaria señala que aunado a los 63 días calendarios de saldo de ejecución contractual, debe reconocerse 151 días calendarios, con fecha de reinicio de obra el día 03AGS2020 hasta 17OCT2020, según detalle a continuación:

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO = (PLAZO N° 01 + PLAZO N° 02 + PLAZO N° 03)

PLAZO N° 01 (desde D.S. N° 044-2020-PCM hasta RM N° 134-2020-PCM)	PLAZO N° 02			PLAZO N° 03
Plazo de paralización de obra por aislamiento social obligatorio desde	Plazo de presentación de solicitud de ampliación excepcional de plazo	Plazo para emitir pronunciamiento sobre solicitud de ampliación excepcional de plazo	Plazo para adecuar ambientes de trabajo y re-movilización de personal y equipos.	Plazo por reprogramación y cambio de duraciones.
101	15	15	8	12



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0261-2020-GM-MPS

Visto los plazos desagregados, se verifica que el área usuaria, respecto a la solicitud del ejecutor de obra, ha rebajado el plazo por reprogramación y cambio de duraciones de las labores en ejecución de obra debido a que si bien el ejecutor de obra solicita y la entidad acepta 90 minutos para protocolos de desinfección, el cálculo correcto debe ser el siguiente:

Saldo de plazo por ejecutar	:	63 días calendario
Tiempo estimado para protocolos de desinfección	:	90 minutos por día
Tiempo estimado para protocolos de desinfección por saldo de plazo por ejecutar, en minutos.	:	5,670 minutos
Tiempo estimado para protocolos de desinfección por saldo de plazo por ejecutar, en días.	:	12 días calendario

Página | 4

ii) **Respecto a la cuantificación de conceptos económicos solicitado por el ejecutor de obra**, el área usuaria opina que es procedente, sin embargo, a fin de proceder al pago, dichos costos deben ser sustentados mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber incurrido en dichos gastos, tal como lo especifica el numeral 7.2.4. de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD formalizada y modificada por Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE y Resolución N° 069-2020-OSCE/PRE.

iii) **Respecto al impacto en el contrato del supervisor de obra**, señala que deberá ampliarse el plazo de ejecución contractual del Contrato N° 010-2019-GM-MPS suscrito el 18JUL2019 por 20 días calendario que comprende:

Supervisión de adecuación de ambientes de trabajo y re-movilización de personal y equipos.	8
Supervisión de ejecución de obra por reprogramación y cambio de duraciones reconocido al ejecutor	12
TOTAL	20

Asimismo, el supervisor tendrá como plazo máximo para aprobar las valorizaciones y remitirlas a la entidad, para periodos mensuales, cinco días calendario contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, conforme el segundo párrafo de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD formalizada y modificada por Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE y Resolución N° 069-2020-OSCE/PRE.

Qué, del literal b) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1486 se desprende que corresponde al funcionario o servidor competente para aprobar las ampliaciones de plazo pronunciarse sobre la solicitud de ampliación excepcional de plazo, asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 0095-2019-A/MPS de fecha 15ENE2019 ampliada mediante Resolución de Alcaldía N° 422-2019-A/MPS de fecha 04ABR2019, el titular de la entidad delegó facultades al Despacho que represento en materia de contrataciones públicas y ejecución contractual, por lo que, por las consideraciones expuestas y el Informe N° 165-2020-GI-MPS e Informe N° 431-2020-SGOP-GI-MPS,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR ciento cincuenta y un (151) días calendarios de ampliación excepcional de plazo de obra **"REHABILITACIÓN DE VÍAS VECINALES TRAMO AV. INDUSTRIAL A**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0261-2020-GM-MPS

TANGAY CON 9.2. Km., DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", que comprende:

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO = (PLAZO N° 01 + PLAZO N° 02 + PLAZO N° 03)

PLAZO N° 01 (desde D.S. N° 044-2020-PCM hasta RM N° 134-2020-PCM)		PLAZO N° 02		PLAZO N° 03
Plazo de paralización de obra por aislamiento social obligatorio desde	Plazo de presentación de solicitud de ampliación excepcional de plazo	Plazo para emitir pronunciamiento sobre solicitud de ampliación excepcional de plazo	Plazo para adecuar ambientes de trabajo y re-movilización de personal y equipos.	Plazo por reprogramación y cambio de duraciones.
101	15	15	8	12

Página | 5

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que el plazo de *trabajos de re-movilización de personal y equipos* iniciará a computarse desde el día siguiente de notificado el presente acto administrativo al ejecutor de obra, salvo acta en contrario suscrita con la entidad y el supervisor, en un plazo máximo de dos días calendario de notificado el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que el reinicio de obra "**REHABILITACIÓN DE VÍAS VECINALES TRAMO AV. INDUSTRIAL A TANGAY CON 9.2. Km., DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**" será al día siguiente de cumplidos los ocho (08) días calendario que la entidad otorga al ejecutor de obra para realizar trabajos de re-movilización de personal y equipos, por un plazo de 75 días calendario que comprende:

Saldo de ejecución contractual de obra.	63
Plazo ampliado por reprogramación y cambio de duraciones.	12
TOTAL	75

ARTÍCULO CUARTO.- AMPLIAR el plazo de ejecución contractual del Contrato N° 010-2019-GM-MPS suscrito entre la Municipalidad Provincial Del Santa y José Wilfredo Llenque Tume, identificado con DNI N° 32762288 y RUC N° 10327622884, por el plazo de 20 días calendario que inicia de acuerdo al artículo segundo del presente acto administrativo, y comprende el servicio de supervisión desde los trabajos de adecuación y re-movilización aprobados al ejecutor de obra hasta la culminación por el plazo aprobado al ejecutor de obra, conforme al artículo tercero de la presente resolución y al segundo párrafo de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD formalizada y modificada por Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE y Resolución N° 069-2020-OSCE/PRE.

ARTÍCULO QUINTO.- APROBAR los conceptos económicos que propone el ejecutor de obra "**REHABILITACIÓN DE VÍAS VECINALES TRAMO AV. INDUSTRIAL A TANGAY CON 9.2. Km., DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**", sujetos a sustentación conforme al numeral 7.2.4. de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD formalizada y modificada por Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE y Resolución N° 069-2020-OSCE/PRE, y que comprende:

- (i) Costo directo incurridos o devengados durante el periodo de paralización de obra a consecuencia de la declaratoria de Estado de emergencia nacional.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0261-2020-GM-MPS

(ii) Costo por elaboración, implementación y adecuación de ambientes de trabajo bajo las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID 19

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución al representante legal del Consorcio FLAPEVI y al Supervisor José Wilfredo Llenque Tume, en las direcciones que consignan los respectivos contratos, y a la Gerencia de Infraestructura para la ejecución y cumplimiento del presente acto administrativo.

Página | 6

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, EJECÚTESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE
Ing. Jesús R. Rodríguez Fuentes
GERENTE MUNICIPAL

