



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Resolución Gerencial N° 005-2024-GM-MPS

Chimbote, 05 de enero del 2024

VISTO. -

El Informe N° 6142023-GI-MPS de fecha 29 de diciembre del 2023 de la Gerencia de Infraestructura sobre liquidación de contrato de consultoría de obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA – CUI 2465820** y;

Página | 1

CONSIDERANDO. -

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.

Que, mediante ORDEN DE SERVICIO N° 0859-2022, de fecha 01 de julio del 2022, se contrató Ing. **JULIO NELSON BELTRAN BALTA** como Supervisor de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA – CUI 2465820**, teniendo un monto contratado que ascendió por S/ 35,000.00 Inc. IGV, en un plazo de noventa (90) días calendario, bajo sistema de contratación a precios unitarios.

Que, mediante INFORME N° 538-2023-DTLO-GI-MPS, de fecha 12 de diciembre del 2023, el Responsable del Departamento de Liquidaciones de Obras, emite el INFORME DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISION DE OBRA, concluye:

El supervisor de obra ha cumplido con presentar su informe de revisión de liquidación del contrato de obra a la Entidad, por lo que es conforme su última prestación del servicio de consultoría.

- La Liquidación del contrato de consultoría de obra revisada, recalculada y notificada por la Entidad con Carta N°0542-2023-GM-MPS con fecha 09.NOV.2023 al Ing. Julio Nelson Beltrán Balta, Supervisor de obra, ha quedado **consentida**.
- Se efectuó pagos a la supervisión en sus valorizaciones por un monto de S/ 44,216.67
- Se aprobó ampliación del servicio de supervisión por un monto de S/ 13,300.00.
- Se consideró extensión del servicio de supervisión por mora (55 días) ascendente a S/ 19,250.00, siendo a cargo del contratista Constructora Vanessa Orietta S.R.L., el mismo que será deducido en la liquidación del contrato de obra.
- Se determinó un monto de inversión de la supervisión por el valor de S/ 64,050.00.
- Se determinó un saldo final a favor de la consultoría de obra por el monto de **S/ 19,833.33**.
- Corresponde realizar la devolución de garantía de fiel cumplimiento al consultor de obra por el monto de S/ 3,500.00.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Resolución Gerencial N° 005-2024-GM-MPS

Que, de acuerdo al Informe N° 614-2023-GI-MPS, la Gerencia de Infraestructura remite el informe final de liquidación de Supervisión de obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” I ETAPA – CUI 2465820**, para emisión de acto administrativo que apruebe la liquidación.

Página | 2

CONSULTOR DE OBRA: JULIO NELSON BELTRAN BALTA

CONCEPTO	Monto Recalculo S/	Monto pagado S/	Saldo
Monto contractual supervisión (reporte contable)	31,500.00	30,450.00	1,050.00
Monto ampliación del servicio supervisión	13,300.00	5,716.67	7,583.33
Monto extensión servicio supervisión x mora de obra	19,250.00	8,050.00	11,200.00
Monto revisión liquidación de obra	0.00	0.00	0.00
Aplicación por otras penalidades ausencia supervisor	0.00	0.00	0.00
Deductivo x pagos sin sustento tarifa supervisor	0.00	0.00	0.00
Monto elaboración de Liquidación de obra	0.00	0.00	0.00
Monto de inversión de consultoría de obra	64,050.00	44,216.67	19,833.33
Saldo final de consultoría de obra	S/	19,833.33	
Devolución de fondo de garantía retenido	S/	3,500.00	


Que, en este sentido la liquidación del contrato puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Que, el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra prescribe:

- 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
- 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Que, de acuerdo a lo opinado por las áreas técnicas y contables de la Municipalidad Provincial del Santa, mediante informes citados, corresponde atender el Informe N° 614-2023-GI-MPS de fecha 29 de diciembre del 2023, respecto al informe final de Liquidación de Supervisión de obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” I ETAPA – CUI 2465820**, debiéndose proseguir con lo que se establece en el numeral 210.1 del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – “Luego de consentida la Liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo”.

Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto emite la certificación de crédito presupuestario a efectos de poder cubrir el monto requerido para la Liquidación de supervisión de obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” I ETAPA – CUI 2465820**”.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Resolución Gerencial N° 005-2024-GM-MPS

Qué, ante la delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 0014-2023-A/MPS de fecha 02 de enero del 2023, de acuerdo al numeral 8, y en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales;

RESUELVE.-

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la liquidación de la **ORDEN DE SERVICIO N° 0859-2022**, de fecha 01 de julio del 2022, para la supervisión de obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH**" I ETAPA – CUI 2465820", según se detalla:

CONSULTOR DE OBRA: ING. JULIO NELSON BELTRAN BALTA

CONCEPTO	Monto Recalculo S/	Monto pagado S/	Saldo
Monto contractual supervisión (reporte contable)	31,500.00	30,450.00	1,050.00
Monto ampliación del servicio supervisión	13,300.00	5,716.67	7,583.33
Monto extensión servicio supervisión x mora de obra	19,250.00	8,050.00	11,200.00
Monto revisión liquidación de obra	0.00	0.00	0.00
Aplicación por otras penalidades ausencia supervisor	0.00	0.00	0.00
Deductivo x pagos sin sustento tarifa supervisor	0.00	0.00	0.00
Monto elaboración de Liquidación de obra	0.00	0.00	0.00
Monto de inversión de consultoría de obra	64,050.00	44,216.67	19,833.33
Saldo final de consultoría de obra	S/	19,833.33	
Devolución de fondo de garantía retenido	S/	3,500.00	

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Gerencia de Administración y Finanzas cancelación del **SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR**, por el monto de **S/ 19,833.33 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y TRES CON 33/100 Soles)**.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la emisión de la presente resolución se basa en los informes detallados en los considerandos, en los cuales recae la responsabilidad de los actuados para el cálculo de la liquidación correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR a la Subgerencia de Logística y Patrimonio cerrar el expediente de contratación al pago de las obligaciones dispuestas en este acto administrativo y **DISPONER** la publicación del acto administrativo en la página web institucional y Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. Elvis José Terrones Rodríguez
GERENTE MUNICIPAL

- C.c.
- GI
- GAF
- SGLP
- GPyP
- GITIC
- Interesado
- Arch.