

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

CHIMBOTE

Resolución Gerencial N° 141-2025-GM-MPS

Chimbote, 10 de abril del 2025

VISTO. -

El Informe N° 148-2025-GI-MPS de fecha de recepción 08 de abril del 2025 de la Gerencia de Infraestructura e Informe N° 202-2025-DTLO-GI-MPS, de fecha 25 de marzo del 2025, sobre liquidación de Contrato de obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N° 2441127" y:

Página 1

CONSIDERANDO. -

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.

Que, con fecha 06 de agosto del 2021, mediante CONTRATO N° 30-2021-GM-MPS, se contrató a la empresa CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C para ejecutar la obra " MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N° 2441127", para ser ejecutado en el plazo de Ciento Cincuenta (150) Días Calendario, por el monto de S/ 2'909,018.55 (Dos millones novecientos nueve mil dieciocho con 55/100 soles).

Que, visto el Informe N° 202-2025-DTLO-GI-MPS, de fecha 25 de marzo del 2025, el Responsable del Departamento Técnico de Liquidaciones de Obras, realiza la REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N° 2441127", precisa que la Liquidación de Contrato de Obra, ha concluido en lo siguiente:

RESUMEN TOTAL DEL MONTO DE INVERSION DE EJECUCION DE OBRA:

A - MONTO TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 3,557,519.01
A1 - MONTO PAGADO POR ADELANTO DIRECTO	S/ 29,901.96
A2 - MONTO PAGADO POR ADELANTO DE MATERIALES	S/ 581,803.11
A3 - MONTO PAGADO VALORIZACION CONTRACTUAL	S/ 2,555,324.94
A4 - MONTO PAGADO VALORIZACION ADICIONAL	S/ 125,588.50
B - SALDO VALORIZACIONES	S/ 19,669.61
C - REAJUSTE AUTORIZADO	S/ -69,335.51
D - DEDUCCION DE REINTEGROS	S/ -1,543.33
E - GASTOS GENERALES	S/ 0.00
F - GASTOS ARBITRALES	S/ 33,669.00
G - DEDUCCION DE PENALIDADES segun LAUDO ARBITRAL	S/ 225,400.00
H - GASTOS PENALIDADES segun INF. HITO DE CONTROL N° 013-2022-OCI/0344-SCC	S/ 27,600.00
I - INTERESES LEGALES (POR PAGO DE VAL. FUERA DE PLAZO)	S/ 0.00
J - MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/ 2,909,018.55
K - MONTO DE GARANTIA RETENIDO	S/ 0.00
L - MONTO DE INVERSION DE EJECUCION DE OBRA	S/ 3,505,598.44
M - SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 41,953.57
N - DEDUCCION DE PENALIDADES SEGUN LAUDO ARBITRAL	S/ 225,400.00

Que, de acuerdo al Informe N° 148-2025-GI-MPS la Gerencia de Infraestructura, teniendo como fuente el Informe N° 202-2025-DTLO-GI-MPS, de fecha 25 de marzo del 2025, remite la liquidación de contrato de obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N° 2441127", por lo que corresponde emitir el acto administrativo que apruebe la liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE**

Resolución Gerencial N° 141-2025-GM-MPS

LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S./)	
		IMPORTE	SALDO
A	(+) VALORIZACIONES		
	A.1. AUTORIZADO	2,860,342.69	
	A.1.1. Valorización N°01	99,111.87	
	A.1.2. Valorización N°02	339,638.24	
	A.1.3. Valorización N°03	237,630.04	
	A.1.4. Valorización N°04	521,110.01	
	A.1.5. Valorización N°05	244,520.51	
	A.1.6. Valorización N°06	582,768.29	
	A.1.7. Valorización N°07	225,075.80	
	A.1.8. Valorización N°08	36,467.58	
	A.1.9. Valorización N°09	98,773.04	
	A.1.10. Valorización N°10	103,473.80	
	A.1.11. Valorización N°11	51,619.81	
	A.1.12. Valorización N°12	41,367.06	
	A.1.13. Valorización N°13	149,780.85	
	A.1.14. Val N°01 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	26,555.40	
	A.1.15. Val N°02 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	76,382.97	
	A.1.16. Val N°03 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	23,607.51	
	A.1.17. Val N°01 MAYOR METRADO	2,459.92	
	A.2. PAGADO	2,840,673.08	
	A.1.1. Valorización N°01	S/ 99,111.87	
	A.1.2. Valorización N°02	S/ 339,638.24	
	A.1.3. Valorización N°03	S/ 237,630.04	
	A.1.4. Valorización N°04	S/ 521,110.01	
	A.1.5. Valorización N°05	S/ 244,520.51	
	A.1.6. Valorización N°06	S/ 582,768.29	
	A.1.7. Valorización N°07	S/ 225,075.80	
	A.1.8. Valorización N°08	S/ 36,467.58	
	A.1.9. Valorización N°09	S/ 98,773.04	
	A.1.10. Valorización N°10	S/ 103,473.80	
	A.1.11. Valorización N°11	S/ 51,619.81	
	A.1.12. Valorización N°12	S/ 41,367.06	
	A.1.13. Valorización N°13	S/ 149,780.85	
	A.1.14. Val N°01 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	S/ 26,555.40	
	A.1.15. Val N°02 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	S/ 76,382.97	
	A.1.16. Val N°03 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	S/ 6,397.82	
	A.1.17. Val N°01 MAYOR METRADO	S/ 0.00	
	TOTAL DE SALDO (A)		S/ 19,669.61
B	(+)ADELANTOS OTORGADOS		
	B.1. OTORGADO	872,705.57	

Página | 2






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

Resolución Gerencial N° 141-2025-GM-MPS

LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/.)	
		IMPORTE	SALDO
	B.1.1. Adelanto Directo	290,901.86	
	B.1.2. Adelanto de Materiales	581,803.71	
	B.2. AMORTIZADO	872,705.57	
	B.2.1. Adelanto Directo	290,901.86	
	B.2.2. Adelanto de Materiales	581,803.71	
	TOTAL DE SALDO (B)		0.00
C	(+) REAJUSTE DE PRECIOS		
	C.1. AUTORIZADO	672,808.73	
	C.1.1. Reajuste Valorización N°01	18,732.15	
	C.1.2. Reajuste Valorización N°02	71,324.03	
	C.1.3. Reajuste Valorización N°03	49,664.68	
	C.1.4. Reajuste Valorización N°04	106,827.55	
	C.1.5. Reajuste Valorización N°05	56,239.72	
	C.1.6. Reajuste Valorización N°06	168,420.03	
	C.1.7. Reajuste Valorización N°07	73,374.71	
	C.1.8. Reajuste Valorización N°08	14,587.03	
	C.1.9. Reajuste Valorización N°09	38,126.39	
	C.1.10. Reajuste Valorización N°10	39,630.47	
	C.1.11. Reajuste Valorización N°11	2,517.64	
	C.1.12. Reajuste Valorización N°12	0.00	
	C.1.13. Reajuste Valorización N°13	0.00	
	C.1.14. Val N°01 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	6,134.30	
	C.1.15. Val N°02 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	20,470.64	
	C.1.16. Val N°03 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	5,925.49	
	C.1.17. Val N°01 Mayor Metrado	833.92	
	C.2. PAGADO	742,144.24	
	C.2.1. Reajuste Valorización N°01	0.00	
	C.2.2. Reajuste Valorización N°02	0.00	
	C.2.3. Reajuste Valorización N°03	0.00	
	C.2.4. Reajuste Valorización N°04	0.00	
	C.2.5. Reajuste Valorización N°05	0.00	
	C.2.6. Reajuste Valorización N°06	0.00	
	C.2.7. Reajuste Valorización N°07	544,576.74	
	C.2.8. Reajuste Valorización N°08	12,107.24	
	C.2.9. Reajuste Valorización N°09	35,261.98	
	C.2.10. Reajuste Valorización N°10	39,733.94	
	C.2.11. Reajuste Valorización N°11	19,099.33	
	C.2.12. Reajuste Valorización N°12	15,843.59	
	C.2.13. Reajuste Valorización N°13	55,269.14	
	C.2.14. Val N°01 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	5,204.86	
	C.2.15. Val N°02 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	15,047.44	
	C.2.16. Val N°03 DEL ADICIONAL DE OBRA N°2	0.00	
	C.2.17. Val N°01 Mayor Metrado	0.00	

Página 3





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE
Resolución Gerencial N° 141-2025-GM-MPS

LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/.)	
		IMPORTE	SALDO
		TOTAL DE SALDO (C)	-S/ 69,335.51
D	(-) DEDUCCION DE REINTEGROS		
	D.1. AUTORIZADO	23,554.99	
	D.1. Dedución por Adelanto directo	16,123.96	
	D.2. Dedución por Adelanto de Materiales	7,431.03	
	D.2. DESCONTADO	25,198.32	
	D.1. Dedución por Adelanto directo	17,725.84	
	D.2. Dedución por Adelanto de Materiales	7,472.48	
		TOTAL DE SALDO (D)	-S/ 1,643.33
E	(+) MAYORES GASTOS GENERALES		
	E.1. AUTORIZADO	0.00	
	E.2. PAGADO	0.00	
		TOTAL DE SALDO (E)	0.00
F	(-) DEDUCTIVOS U OTROS CONCEPTOS		
	F.1. AUTORIZADO	0.00	
	F.1. Mayores servicios de Supervisión		
	F.2. DESCONTADO	0.00	
	F.2. Mayores servicios de Supervisión:	0.00	
		TOTAL DE SALDO (G)	0.00
G	(+) GASTOS ARBITRALES		
	G.1. Honorarios Arbitrales	18,437.00	
	G.2. Gastos Administrativos	15,232.00	
		TOTAL DE SALDO (E)	33,669.00
H	(+) DEVOLUCION DE PENALIDADES SEGÚN LAUDO ARBITRAL		
	H.1. Devolución de penalidades	225,400.00	
		TOTAL DE SALDO (E)	225,400.00
I	(-) PENALIDADES		
	H.1. AUTORIZADO	27,600.00	
	H.1.1. Por Mora	0.00	
	H.1.2. Otras Penalidades según INFORME DE HITO DE CONTROL N°013-2022-OCI/0344-SCC	27,600.00	
		TOTAL DE SALDO (H)	27,600.00

Página 4



CUADRO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/.)	
		IMPORTE	SALDO
J	(+) FONDO DE GARANTIA		
	I.1. CARTAS FIANZAS	303,504.86	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial N° 141-2025-GM-MPS

LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/.)	
		IMPORTE	SALDO
	I.1.1. CARTA FIANZA N°4410079968.00 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	290,901.86	303,504.86
	I.1.2. CARTA FIANZA N°0011-0280-9800099936-51 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	12,603.00	
	DEVOLUCION DE CARTA FIANZA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		

Página | 5

MONTO TOTAL PAGADO (SEGÚN SSI)	3,557,619.01
MONTO DE INVERSION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN	3,509,596.44
SALDO A FACTURAR A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	41,953.57
DEVOLUCION DE PENALIDADES SEGÚN LAUDO ARBITRAL	225,400.00
DEVOLUCION DE CARTA FIANZA N°4410079968.00 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	290,901.86
DEVOLUCION DE CARTA FIANZA N°0011-0280-9800099936-51 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	12,603.00



Que, en este sentido la liquidación del contrato puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Que, el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – Liquidación del Contrato de Obra prescribe:

- 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
- 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Que, de acuerdo a lo opinado por las áreas técnicas y contables de la Municipalidad Provincial del Santa, mediante informes citados, corresponde atender el **Informe N°202-2025-DTLO-GI-MPS**, respecto a la Liquidación de contrato de obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N°2441127"**, debiéndose proseguir con lo que se establece en el numeral 210.1 del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – "Luego de consentida la Liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo".

Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto emite la certificación de crédito presupuestario a efectos de poder cubrir el monto requerido para la Liquidación de contrato de obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N°2441127"**

Que, ante la delegación de facultades mediante **Resolución de Alcaldía N° 0191-2025-A/MPS de fecha 24 de febrero del 2025**, de acuerdo al numeral 8, y en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales;

SE RESUELVE. –



ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la liquidación de CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. BREA Y PARIÑAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N° 2441127", según se detalla:

MONTO DE INVERSION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN	3,509,596.44
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	41,953.57
DEVOLUCION DE PENALIDADES SEGÚN LAUDO ARBITRAL	225,400.00
DEVOLUCION DE CARTA FIANZA N°4410079968.00 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	290,901.86
DEVOLUCION DE CARTA FIANZA N°0011-0280-9800099936-51 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	12,603.00

Página | 6

ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el **PAGO** de los conceptos que a continuación se detallan:

MONTO DE INVERSION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN	3,509,596.44
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	41,953.57
DEVOLUCION DE PENALIDADES SEGÚN LAUDO ARBITRAL	225,400.00
DEVOLUCION DE CARTA FIANZA N°4410079968.00 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	290,901.86
DEVOLUCION DE CARTA FIANZA N°0011-0280-9800099936-51 (INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS)	12,603.00

ARTÍCULO TERCERO.- *PRECISAR* que la emisión de la presente resolución, es en base a la documentación presentada por el Departamento Técnico de Liquidaciones de Obra y refrendadas por la Gerencia de Infraestructura. Por lo tanto, es en quienes recae la responsabilidad de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR a la Subgerencia de Logística y Patrimonio cerrar el expediente de contratación al pago de las obligaciones dispuestas en este acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR a la Empresa contratista **CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C**, la publicación del acto administrativo en la página web institucional y Portal de Transparencia Estándar de la Entidad

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal

[Signature]

Mg. Luis A. Luna Villarreal
GERENTE MUNICIPAL