

INFORME N° 1543-2021-SGOP-GI-MPS.

A : ING. JESUS RAFAEL RODRIGUEZ FUENTES
Gerente de Infraestructura.

DE : ING. WILMER ARNOLD LOYAGA VERA
Sub Gerente de Obras Públicas.

Asunto : Avances Mensuales sobre Ejecución de los Servicios de Mantenimiento Periódico y Rutinario en Vías Vecinales en el Marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020

Referencia : Memorando N° 2944-2021-GI-MPS
Oficio N° 2232-2021-CG/PC

Fecha : Chimbote, Agosto 25 del 2021.



Mediante el presente me dirijo a su Despacho para saludarte cordialmente y de acuerdo con el asunto y la referencia, informar sobre los Avances Mensuales de la Ejecución de los Servicios de Mantenimiento Periódico y Rutinario en Vías Vecinales en el Marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 de la Municipalidad Provincial del Santa.

Cabe destacar que la Ejecución de estos Servicios se ejecutan en TRES FASES: Fase I: Plan de Trabajo, Fase II: Mantenimiento Periódico y Fase III: Mantenimiento Rutinario, por lo que paso a detallar lo siguiente:

1. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 95.52
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado S/ 8,504,909.76
 Monto Contratado S/ 6,513,547.01

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Valorización	Mes	Monto	% Avance
En Ejecución	Val 01	Nov-20	879353.26	16.26%
	Val 02	Dic-20	202,828.31	3.75%
	Val 03	Ene-21	533,875.52	9.87%
	Val 04	Feb-21	490,532.42	9.07%
	Val 05	Mar-21	249,988.95	4.62%
	Val 06	May-21	221,987.69	4.11%
	Val 07	Jun-21	464,924.06	8.60%
	Val 08	Jul-21	659,516.60	12.20%
Total			3,703,006.81	68.48%



2. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 17.83
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 1,587,547.54
 Monto Contratado 1,215,834.83

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Valorización	Mes	Monto	% Avance
Culminado	Val 01	Nov-20	81,095.55	8.04%
	Val 02	Dic-20	519,586.03	51.49%
	Val 03	Ene-21	40,318.82	4.00%
	Val 04	May-21	368,142.51	36.48%
Total			1,009,142.91	100%



3. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 13.05
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 1,112,355.90
 Monto Contratado 889,884.00

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Valorización	Mes	Monto	% Avance
Culminado	Val 01	Nov-20	183,573.78	24.85%
	Val 02	Dic-20	50,404.84	6.82%
	Val 03	Ene-21	504,625.12	68.32%
	Total			738,603.74



4. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE MACATE DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 9.96
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 886,818.48
 Monto Contratado 679,176.38

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Valorización	Mes	Monto	% Avance
Culminado	Val 01	Nov-20	57,166.63	10.14%
	Val 02	Dic-20	195,207.42	34.63%
	Val 03	May-21	296,297.73	52.56%
	Val 04	Jun-21	15,044.62	2.67%
Total			563,716.40	100%



5. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE MORO DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 43.2
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 3,846,441.60
 Monto Contratado 2,945,825.28

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Valorización	Mes	Monto	% Avance
Culminado	Val 01	Nov-20	37,531.84	1.54%
	Val 02	Dic-20	614,036.57	25.11%
	Val 03	Ene-21	633,610.32	25.91%
	Val 04	Feb-21	239,475.56	9.79%
	Val 05	May-21	486,353.90	19.89%
	Val 06	Jun-21	434,026.80	17.75%
Total			2,445,034.99	100%

6. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NEPEÑA DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 43.2
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 1,754,048.60
 Monto Contratado 1,343,350.88

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Valorización	Mes	Monto	% Avance
Culminado	Val 01	Nov-20	429,030.37	17.45%
	Val 02	Dic-20	320,960.14	52.46%
	Val 03	Ene-21	364,990.71	30.09%
Total			1,114,981.22	100%

FASE III	Valorización	Mes	Monto	% Avance
En Ejecución	Val 01	Mar-21	552.68	0.22%
	Val 02	Abr-21	1,184.32	0.59%
	Val 03	May-21	1,184.32	5.73%
	Val 04	Jun-21	11,170.45	5.54%
	Val 05	Jul-21	11,542.80	5.73%
Total			25,634.57	17.86%



7. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 45.95
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 4,091,296.10
 Monto Contratado 3,102,015.39

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Observación
Ejecución	Servicio con nueva contratación para la Ejecución de las prestaciones pendientes del Servicio de la FASE II y FASE III. Reiniciado con fecha 02 de agosto del 2021

8. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE SAMANCO II DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 45.95
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 1,196,670.72
 Monto Contratado 916,478.98

FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Observación
Ejecución	Servicio con nueva contratación para la Ejecución de las prestaciones pendientes del Servicio de la FASE II y FASE III. Reiniciado con fecha 02 de agosto del 2021

9. SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE SAMANCO I DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Longitud (Km) 45.95
 Tipo de Superficie AFIRMADO
 Monto Total Asignado 1,412,142.68
 Monto Contratado 916,478.98


FASES	Descripción	% Avance
FASE I	Plan de Trabajo	100%

FASE II	Observación
Ejecución	Servicio con nueva contratación para la Ejecución de las prestaciones pendientes del Servicio de la FASE II y FASE III. Reiniciado con fecha 02 de agosto del 2021

De lo anterior derivo la presente información, para que se proceda trasladarla a los Órganos competentes sobre los avances antes mencionado.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
 CHIMBOTE

Ing. Wilmer A. Loyaga Vera
 SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS